

Abril 30 de 2019

Una vez finalizado el hormigonado en todas las aulas, el siguiente paso consistió en la colocación de las cercas por todas las 3 aulas que previamente ya se les había realizado el hormigonado el sábado pasado, el tiempo que llevo la colocación de las cercas fue menor al tiempo esperado y antes de la finalización dl día todas ya estaban colocadas, para las dos aulas faltantes fue necesario el de esperar la madera para realizar las cercas de estas aulas.



30/04/2019



30/04/2019



30/04/2019